PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Corte al 30 de septiembre de 2026

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ha logrado contar con espacios adecuados y de confort a través de la atención integral en diversas áreas. Durante el periodo a reportar, las actividades de infraestructura y mejora realizadas son las siguientes:

Con el objetivo de mejorar diversos espacios y garantizar que las instalaciones cumplan con las necesidades de alumnos, profesores y personal administrativo, en enero de 2026 concluyó el mantenimiento integral del Edificio "H" y el Herbario de la División Académica de Ciencias Biológicas. En el Edificio "H", los trabajos incluyeron el desmantelamiento y renovación de luminarias, contactos y cancelería, así como la construcción de una bodega y mesas de concreto con cubiertas de acero inoxidable para laboratorios. Por su parte, en el Herbario se realizaron trabajos de fachadas con placas de durock, aplicación de pasta, pintura y tratamiento de poliuretano con impermeabilizante en techos de lámina.

Asimismo, se finalizó el mantenimiento de los Edificios "D", "E" y "G" de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Estas acciones se centraron en el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, realizando el mantenimiento preventivo a un transformador de 225 kva, la fabricación de protecciones de herrería y el tendido de nuevas líneas eléctricas. Dichos trabajos permitieron la instalación de tableros nuevos para sistemas de aire acondicionado, logrando así ofrecer espacios climatizados optimizados para la comunidad universitaria. En esta misma División, se entregaron los trabajos de mantenimiento del Edificio "K", labores que incluyeron la renovación de cancelería, luminarias y el mantenimiento de herrería existente, destacando la construcción de un andador y la habilitación de la red sanitaria. Gracias a estas acciones, se logró poner en funcionamiento el módulo sanitario del edificio, elevando la calidad de los servicios y espacios en beneficio directo de alumnos y docentes.

En la División Académica de Ciencias Agropecuarias, concluyó el mantenimiento del Edificio de Acuacultura. La intervención abarcó el desmantelamiento y suministro de plafones, canalones y láminas pintro, además de la instalación de luminarias, aires acondicionados y herrería especializada como rejillas tipo irving. Con la reparación de grietas y la renovación de acabados, se logró rehabilitar integralmente el área de trabajo para asegurar su funcionalidad. Además se finalizó la Construcción de la segunda etapa del edificio de Laboratorio de Reproducción Animal y obra exterior, en el cual se realizó en planta alta la construcción de castillos, trabes, muros, losa, aplanado en muros, entortado en losa, fabricación de mesetas, base para equipos de aires acondicionados, aplicación de pintura, impermeabilizante, suministro y colocación de protección de herrería y cancelería en ventanas, así como la colocación de cancelería en fachada principal y posterior, salidas para contactos, salidas para voz y datos e instalación de bajantes de agua pluvial.

Se suma a la División antes menciona la conclusión de los trabajos de accesorios complementarios (protecciones, cubiertas de laboratorio, instalación de equipos y trabajos diversos) para el Centro de Reproducción de Abeja Reina (CREAR) en el cual se realizó el suministro y colocación de protección de herrería en ventanas y puertas, tanque de gas de 20 kg, campana signa, extractor, cubiertas de vinil y pintura epóxica en mesas de concreto, suministro y colocación de letreros y rotulación, logrando reforzar las condiciones de seguridad y funcionalidad del edificio.

En la División Académica de Educación y Artes se finalizó la Construcción de la Primera Etapa del Edificio de Aulas, Cubículos de Docentes y obra exterior, en el cual se realizó en planta baja el trazo y nivelación del terreno, relleno, excavación, construcción de losa de cimentación, columnas y colocación de salidas sanitarias.

Se concluyó el mantenimiento del edificio "C" en la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, en el cual se realizó la demolición, suministro y colocación de loseta en planta alta, suministro, colocación y conexión de cables eléctricos faltantes para el funcionamiento de la energía eléctrica, estas acciones son una parte de los trabajos necesarios para lograr que el edificio funcione en su totalidad y sea apta para el uso del personal administrativo y alumnos.

Se suma la conclusión el servicio de verificación, elaboración de planos y emisión de dictámenes de instalaciones eléctricas por una UVIE para el cumplimiento de requisitos ante CFE en la División Académica de Ciencias de la Salud, en el cual personal capacitado en el tema visito cada uno de los edificios de dicha División Académica, verificándose la trayectoria de alimentares en media tensión, baja tensión, se elaboró diagramas unifilares, memoria de cálculo, planos de luminarias, contactos y equipos de aires acondicionados y realizándose el censo de cargas de las instalaciones eléctricas existentes, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos ante CFE.

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Corte al 30 de septiembre de 2026

Para el campus resolver el problema de los malos olores por la acumulación de aguas sanitarias no tratadas, en el campus Chontalpa se realizó el mantenimiento a la planta de tratamiento de aguas residuales, en el que se realizó el vaciado del cárcamo, desazolve, limpieza, extracción manual de sedimentos acumulados, mantenimiento y rehabilitación del mecanismo del cárcamo, rehabilitación de rejillas Irving, corrección de niveles de tubería de PVC, mantenimiento a caseta del tablero eléctrico y bombas sumergibles y suministro y elaboración de tablero de control de 5 bombas sumergibles, logrando poner en funcionamiento la planta de tratamiento.

Aunado a la anterior, se realizó el mantenimiento a la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades (DACSYH), efectuándose la limpieza del cárcamo, desazolve del tanque, inoculación de tanques bioenzimaticos, limpieza del tanque de cloración, aplicación de pintura a la planta de tratamiento y análisis de muestras, logrando que las descargas residuales realizadas se mantengan en los niveles permitidos por la normativa aplicable, así evitar sanciones por entes ambientales o alguna queja e inconformidad de parte de los predios y fraccionamientos colindantes.